

大業開發工業股份有限公司

升降機竣工檢驗表

工地名稱	服務編號	規格	額定電壓	V				
			額定電流	A				
地址		安裝人員	品檢日期					
項目	檢查內容	檢驗值	品檢	項目	檢查內容	檢驗值	品檢	
車廂關係檢查	1	鋼索頭製作，螺母固定及插梢			機械關係檢查	1	配線整理	
	2	導滑器裝設固定				2	控制盤固定與垂直誤差	
	3	調速機拉桿與鋼索裝設固定				3	工字樑之平行及水平度	
	4	操作盤裝設				4	工字樑入支持樑並填滿水泥	mm
	5	廂下電纜吊手組立與纜固定				5	鋼索吊掛與防泥罩固定情形	
	6	緩衝器水泥固定				6	線槽、配管、配線及接地線固定	
	7	緩衝器垂直度				7	機房清理	
	8	張力輪與坑底距離				8	主機器具配線與護蓋復歸	
	9	配重與緩衝器				9	附加備之裝與配接線	
	10	車廂與緩衝器				10	緊急停止試驗	M
	11	底坑距離						
	12	車廂頂部距離			絕緣電阻	1	電源電路	MΩ
	13	配重頂部距離				2	電動機主電路	MΩ
				3		照明電路	MΩ	
關係檢查	1	木箱之清理與載運			4	控制電路	MΩ	
	2	各材料之清理與回收			5	信號電路	MΩ	
	3	各器具銹斑之處理與油漆						
負載測試	空載	電壓(V)			負載測試	滿載	電壓(V)	
		電流(A)					電流(A)	
		速度(m/min)					速度(m/min)	
備註	判定： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格							
單位主管		品檢主管		品檢人員		安裝人員		