

大業開發工業股份有限公司

控制盤成品檢驗表

製工單號		檢驗日期	年 月 日		
工地名稱		服務編號			
規 格	速度	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 105 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> _____ m/min			
	容量	<input type="checkbox"/> 5.5 <input type="checkbox"/> 7.5 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18.5 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> _____ KW			
	載重	_____人份 _____公斤	停止樓層 _____樓 _____停		
	機種	<input type="checkbox"/> GM5 <input type="checkbox"/> GM5S <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> _____	電壓 <input type="checkbox"/> 220V <input type="checkbox"/> 380V		
	控制器	<input type="checkbox"/> NICE3000+ <input type="checkbox"/> 其 他 _____	型號規格： _____ 軟體編號： _____		
	煞車控制	電壓： _____ 降壓： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 電阻 _____ <input type="checkbox"/> BKU100A <input type="checkbox"/> PCB-A2	主機型式 <input type="checkbox"/> 長岡 _____ <input type="checkbox"/> 欣達 _____ <input type="checkbox"/> _____		
	門系統	<input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/> 單門 <input type="checkbox"/> 雙門異向 <input type="checkbox"/> 雙門貫通 <input type="checkbox"/> AC： <input type="checkbox"/> IM <input type="checkbox"/> PM 門電源： <input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220V <input type="checkbox"/> _____			
	回生電阻	<input type="checkbox"/> 繞線電阻 <input type="checkbox"/> 電熱管電阻 _____Ω _____W(___S ___P)			
特殊規格： <input type="checkbox"/> 殘障 <input type="checkbox"/> 消防 <input type="checkbox"/> 再水平 <input type="checkbox"/> 煞車釋放 UPS <input type="checkbox"/> MIB <input type="checkbox"/> GCB 群控 <input type="checkbox"/> ARD _____ <input type="checkbox"/> AFE _____ <input type="checkbox"/> _____					
協力廠商供應機型及規格： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合					
控制盤生產各階段負責人員：					
配 線	測 試	包 裝			
測試項目：					
1. 電源電壓部分：					
測試項	標準電壓	容許誤差值	實 測 值	合 格	不 合 格
①	AC220V	198V~242V			
	AC380V	342V~418V			
②	AC110V	104.5V~115.5V			
③	DC110V	90V~130V			
④	DC24V	22.8V~25.2V			
2. 檢查各 RELAY、接觸器、變頻器動作狀態					
測試項	合 格	不 合 格	品管人員	品管課主管	電裝課主管
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					