

文件編號	WI-20-01	頁次	1/3	核准	總經理
文件名稱	按裝試車 QC 工程圖	版本	2-201701	制作	管理部

按裝試車 QC 工程圖

大業開發工業(股)公司
106.01.01
文件發行章

修訂履歷

版本 (版次-日期)	修訂內容
2-201701	ISO 9001 : 2015 改版

大業開發工業股份有限公司

文件編號	WI-20-01	頁次	2/3	核准	總經理
文件名稱	按裝試車 QC 工程圖	版本	2-201701	制作	管理部

類別	工程別	使用機器 材料名稱	相關操作標準	管制重點	相關檢驗標準	頻率	檢測器	權責人員			相關表單	備註
								操作員	主管	品管		
	點收	主機		數量		每台	目視	√			生產部出貨明細單	
		開門機		數量			目視	√				
		控制盤		數量			目視	√				
		車廂		數量			目視	√				
		其他		數量			目視	√				
	安裝	鉗子	安裝試車 作業標準	插銷固定		每台		√			導軌支架 尺寸表	
		捲尺		尺寸確認				√				
		鋼尺		尺寸確認				√				
		水平尺		水平確認				√				
		扳手組		螺絲鎖緊				√				
	安裝檢查			外觀	安裝、試車 檢驗標準	每台	目視			√	安裝、試車 中間檢驗表	
				關係尺寸				√				
				水平關係				√				

